

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Exercício: 2025
Data de Expedição: 02/03/2026 21:02

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Santa Cruz** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

2 de março de 2026

Adegildo Guimaraes Soares
Prefeitura Municipal de Santa Cruz

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz - (Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz)	Contrato com PC / ARP 027/2025	08051919000116 - GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a construção da UBS Tipo I, no município de Santa Cruz/PE, conforme proposta nº 36000010556/2023, Novo PAC.	Hospital/P. Saúde	04/04/2025	Em andamento		R\$ 608,889.8900	R\$ 608,889.8900	R\$ 1,217,120.4700
Prefeitura Municipal de Santa Cruz - (Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz)	Contrato com PC / ARP 014/2024	48478310000142 - WDS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da UBS da Vila São Francisco, no Município de Santa Cruz, Estado de Pernambuco.	Hospital/P. Saúde Edificação	29/04/2024 à 06/02/2025	Concluída		R\$ 210,662.2400	R\$ 210,662.2400	R\$ 0.0000

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES
 Acesso em: https://eicr.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2fa0452f-d941-470a-9768-a305a17eb516



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz - (Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz)	Contrato com PC / ARP 008/2023	08051919000116 - GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz (PE)	Edificação	12/06/2023 à 28/02/2025	Concluída		R\$ 1,009,930.9300	R\$ 1,009,930.9300	R\$ 9,267.8400
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 116/2025	48478310000142 - WDS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Implantação da rede coletora de esgoto na Travessa Maria Monteiro de Oliveira e na rua Raimundo Rodrigues de Souza, no município de Santa Cruz/PE.	Rede de Esgoto	30/12/2025 à 10/02/2026	Concluída		R\$ 87,110.0400	R\$ 87,110.0400	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 115/2025	38131155000130 - ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	Em execução	ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 973987/2024/MCID.	Edificação Outros	17/12/2025	Paralisada		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 480,921.7400
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 114/2025	48478310000142 - WDS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de Empresa especializada no ramo da construção civil, visando a Reforma da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude de Santa Cruz/PE.	Unid. Administrativa Edificação	18/11/2025 à 18/12/2025	Concluída		R\$ 29,752.7100	R\$ 29,752.7100	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 109/2025	42991474000192 - FORT EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando à construção da Quadra Poliesportiva Coberta da Escola João Tibúrcio da Silveira, localizada no povoado de Poço Dantas, zona rural do Município de Santa Cruz/PE.	Escola Quadra Poliesportiva	05/11/2025	Em andamento		R\$ 228,556.7600	R\$ 228,556.7600	R\$ 261,042.2400
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 108/2025	42991474000192 - FORT EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a Reforma e Ampliação do Espaço Educativo Antônio Alfredo de Souza, localizado no Sítio Queimadas, zona rural do município de Santa Cruz/PE.	Escola Outros	26/10/2025	Em andamento		R\$ 333,479.8200	R\$ 333,479.8200	R\$ 516,500.1800



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 106/2025	12721217000170 - SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Em execução	Construção de Infraestrutura no Mirante do Morrinho de Frei Damião no Município de Santa Cruz/PE, Conforme Contrato De Repasse:963306/2024/MTUR/CAIXA.	Edificação Outros	24/09/2025	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 614,656.7500
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 104/2025	12721217000170 - SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a REFORMA DO ESPAÇO EDUCATIVO PEDRO CIRINO DA SILVA, localizado na Vila São Francisco, zona rural do município de Santa Cruz/PE.	Escola Edificação	19/09/2025	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 364,500.1800
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 079/2024	48478310000142 - WDS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra para reforma e ampliação do Educandário João Cordeiro, zona urbana do Município de Santa Cruz/PE.	Escola	05/12/2024 à 29/12/2025	Concluída		R\$ 898,321.8100	R\$ 898,321.8100	R\$ 0.0600
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 072/2025	12721217000170 - SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Em execução	Construção de Praça de Eventos no município de Santa Cruz/PE, conforme Contrato de Repasse: 960261/2024/MTUR/CAIXA.	Praça/Parque	08/07/2025	Em andamento		R\$ 139,532.1500	R\$ 139,433.2500	R\$ 300,766.7500
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 070/2025	42991474000192 - FORT EMPREENDIMIENTOS LTDA	Em execução	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - FNDE - Creche Tipo 2, no bairro Antônio Tavares, Santa Cruz - PE, conforme Termo de Compromisso nº 962565/2024/FNDE/CAIXA - Operação 1.095.535-52.	Escola Creche	04/07/2025	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 3,079,540.0000
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 069/2025	12721217000170 - SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de Empresa especializada no ramo da construção civil, visando a construção do Lago Artificial ornamental no parque Dona Izaura, Santa Cruz/PE.	Obra Darte	11/06/2025 à 11/07/2025	Concluída		R\$ 123,643.2400	R\$ 123,643.2400	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 059/2023	49498123000193 - JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil	Poliesportiva	26/12/2023 à 11/11/2025	Concluída		R\$ 351,854.8100	R\$ 351,854.8100	R\$ 0.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 059/2023	49498123000193 - JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município de Santa Cruz/PE	Quadra Poliesportiva	26/12/2023 à 11/11/2025	Concluída		R\$ 351,854.8100	R\$ 351,854.8100	259.1800-
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 058/2023	42991474000192 - FORT ENGENHARIA - FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a construção de Rede de Drenagem de Água Pluvial e Esgoto Sanitário no Parque Municipal Dona Izaura, na Sede do Município de Santa Cruz (PE)	Drenagem Rede de Esgoto	26/12/2023 à 24/04/2025	Concluída		R\$ 595,241.1200	R\$ 595,241.1200	R\$ 2.9700
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 057/2023	42991474000192 - FORT ENGENHARIA - FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a construção do Parque Municipal Dona Izaura, Situado na Sede do Município de Santa Cruz (PE)	Praça/Parque	26/12/2023 à 16/07/2025	Concluída		R\$ 2,878,328.5300	R\$ 2,878,328.5300	R\$ 1,390.4200
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 055/2024	10897444000125 - CONSTRUTORA JMT LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE	Illum. Pública	20/09/2024 à 14/05/2025	Concluída		R\$ 833,793.6000	R\$ 833,793.6000	R\$ 13,044.8900
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 051/2025	08051919000116 - GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA	Em execução	EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA	Escola	13/06/2025	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	10,190

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGLIDO GUIMARAES SOARES
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f40452f-d941-470a-9768-a305a17e516



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 051/2025	08051919000116 - GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA	Em execução	ESCOLA PADRÃO FNDE - 13 SALAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE.	Escola	13/06/2025	Em andamento		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 10,199,379.7900
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 048/2024	38131155000130 - ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE.	Pavimentação	20/02/2025	Em andamento		R\$ 1,687,854.7400	R\$ 1,687,854.7400	R\$ 1,574,751.1900
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 047/2024	45710094000120 - JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEICAO CAMP LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE.	Pavimentação	20/02/2025	Em andamento		R\$ 464,328.3300	R\$ 464,328.3300	R\$ 134,670.6700
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 046/2024	11188168000199 - K R M CONSTRUCAO LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE POÇO DANTAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE.	Estradas Vicinais	04/04/2025	Paralisada		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 898,756.5400
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 045/2023	12721217000170 - SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a construção de pavimentação em pedra paralelepípedo granítica em diversas ruas, Situado na Sede do Município de Santa Cruz/PE	Pavimentação	06/11/2023	Em andamento		R\$ 1,653,874.1900	R\$ 1,653,874.1900	R\$ 758,104.6900



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	Contrato com PC / ARP 023/2025	42991474000192 - FORT EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PADRÃO FNDE, EM SANTA CRUZ - PE.	Creche	15/04/2025	Em andamento		R\$ 387,015.6500	R\$ 387,015.6500	R\$ 2,178,818.0100

